


**● ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرستان مبارکه
(جهت واگذاری بساب به شرکت فولاد مبارکه اصفهان)**

شامل شهرهای	مبارکه، گرگانرود
جمعیت افق طرح (سال ۱۴۱۵)	۱۳۵ هزار نفر
دبی انتهای طرح	۲۳۰ لیتر در ثانیه
مدت اجرای عملیات	۳ سال
طول لوله گذاری انجام شده	۱۹۵ کیلومتر ----- ۶۸٪ از کل شبکه
ایستگاه پمپاژ	۵ باب
هزینه انجام شده تا کنون	۵۴۰ میلیارد ریال



**● پروژه خط انتقال واحداث ایستگاه پمپاژ
از نعلبید خانه فاضلاب مبارکه
به نعلبید خانه آب شرکت فولاد مبارکه**

دبی خروجی ایستگاه پمپاژ افق طرح	۲۶۰ لیتر در ثانیه
حد افق زمانی	۱۱۴ متر
طول لوله خط انتقال	حدود ۱۲ کیلومتر لوله فولادی به قطر اسمی ۵۰۰ میلیمتر
هزینه انجام شده با احتساب خرید لوله	۱۶۰ میلیارد ریال



رویکرد توسعه ۱۳۹۸



وزارت شهرسازی
و معماری ایران
سازمان برنامه و بودجه



مقایسه سرعت احداث تأسیسات فاضلاب شهرستان مبارکه

شرح	طول لوله گذاری شده	میانگین اجرا در هر سال
سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ تا	۷۰ km	۲/۷km
شرح	طول لوله گذاری شده	میانگین اجرا در هر سال
سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۷ تا	۳۳۴ km	۶۶/۸km

سرعت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با مشارکت
بخش خصوصی ۱۸ برابر میانگین نوزده سال گذشته
بوده است

● ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرستان مبارکه
(جهت واگذاری پساب به شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

تأمین نیرو انسانی	۴۰۰ نفر
جمعیت افق طرح (سال ۱۳۹۵)	۵۳ هزار نفر
دست آندازی طرح	۸۰۰ متر در ثانیه
مدت اجرای عملیات	۳ سال
طول کل لوله گذاری پروژه	۱۶۷ کیلومتر
طول لوله گذاری انجام شده	۱۳۴ کیلومتر - ۷۸۰ متر از کل شبکه
استگاه پمپاژ	۴ باب
مبلغ پیمان	۵۵۹ میلیارد ریال



گزارش پیشرفت فیزیکی
پروژه تکمیل تأسیسات فاضلاب

شهرستان مبارکه

در ازای واگذاری پساب حاصله
و پروژه احداث خطوط انتقال پساب

خرداد ماه ۹۸